

**УТВЕРЖДАЮ**

Министр промышленности и науки  
Свердловской области

 С.В. Пересторонин

« 25 » 03 2019

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о выполнении инвестором Акционерное общество «Интер РАО – Управление электрогенерацией» обязательств, принятых им на основании специального инвестиционного контракта от 21 июня 2017 года № 1-СПИК, и частичном достижении предусмотренных специальным инвестиционным контрактом показателей за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

- 1) Место составления заключения:** город Екатеринбург.
- 2) Дата и номер специального инвестиционного контракта:** Специальный инвестиционный контракт для отдельных отраслей промышленности Свердловской области от 21 июня 2017 года № 1-СПИК;
- 3) Наименование инвестиционного проекта:** Строительство энергоблока ПГУ-420 МВт Верхнетагильской ГРЭС;
- 4) Полное наименование инвестора:** Акционерное общество «Интер РАО – Управление электрогенерацией»;
- 5) Полное наименование привлеченного лица (промышленного предприятия) в случае его привлечения) –** отсутствует.
- 6) Отчетный период, за который составлено заключение:** с 1 января по 31 декабря 2018 года;
- 7) Перечень документов, представленных инвестором:** Перечень документов, представленных инвестором, приведен в приложении № 1 к настоящему заключению.
- 8) Сведения о соответствии или несоответствии оформления и комплектности документов, представленных инвестором, требованиям Порядка осуществления контроля за выполнением специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 164-ПП.**

Представленный инвестором отчет в части оформления и комплектности документов соответствует требованиям Порядка осуществления контроля за выполнением специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 164-ПП.
- 9) Сведения о выполнении (полном, частичном) или невыполнении инвестором каждого обязательства, предусмотренного специальным инвестиционным контрактом в отчетном периоде, в том числе о выполнении мероприятий инвестиционного проекта, объеме вложенных инвестиций, видах произведенных расходов, выпущенной промышленной продукции.**

### **9.1) Информация о выполнении мероприятий инвестиционного проекта за отчетный период.**

Согласно подпункту 2 статьи 3 специального инвестиционного контракта инвестор обязуется осуществлять практические действия по реализации инвестиционного проекта, предусмотренные приложениями № 1, 2, 3 к специальному инвестиционному контракту.

По результатам анализа раздела 2 отчета инвестора (Информация о выполнении мероприятий инвестиционного проекта за отчетный период), а также приложенных к отчету документов установлено выполнение мероприятий, предусмотренных приложением № 1 к специальному инвестиционному контракту, за отчетный период. Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к заключению.

Кроме того, установлено частичное выполнение по осуществлению практических действий по реализации инвестиционного проекта, предусмотренных приложениями № 2 и 3 к специальному инвестиционному контракту.

### **9.2) Информация об объеме вложенных инвестиций (понесенных расходах) на реализацию инвестиционного проекта за отчетный период;**

Согласно подпункту 1 статьи 3 специального инвестиционного контракта инвестор обязуется вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму 22 116 604 340 (двадцать два миллиарда сто шестнадцать миллионов шестьсот четыре тысячи триста сорок) рублей, из них:

расходы на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых производственных мощностей – 6 165 189 рублей;

расходы на разработку проектной документации – 717 057 274 рублей;

расходы на строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений – 4 255 848 125 рублей;

расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию оборудования – 13 936 630 284 рублей, в том числе на приобретение, сооружение, изготовление оборудования – 9 717 287 929 рублей, на строительные-монтажные (в отношении оборудования) и пусконаладочные работы – 4 219 342 355 рублей;

иные расходы на реализацию инвестиционного проекта – 3 200 903 468 рублей.

По результатам анализа раздела 3 отчета инвестора (информация о размере вложенных инвестиции (понесенных расходах) на реализацию инвестиционного проекта за отчетный период) выявлено, что инвестором фактически вложены инвестиции в размере 171 688,28 тысяч рублей, в том числе:

расходы на строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений – 67 785,32 тысяч рублей;

расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию оборудования – 104 036,90 тысяч рублей, в том числе на приобретение, сооружение, изготовление оборудования – 78 023,52 тысяч рублей, на строительные-монтажные (в отношении оборудования) и пусконаладочные работы – 25 879,44 тысяч рублей.

Таким образом, всего вложено инвестиций по состоянию на 31.12.2018 – 22 346 550,56 тысяч рублей (перевыполнение плана на 229 946,26 тысяч рублей).

**10) Сведения о плановых показателях, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, и фактически достигнутых инвестором показателях за отчетный период:**

Согласно подпункту 3 статьи 3 инвестор обязуется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта за отчетный период следующих показателей:

Номер п/п	Наименование показателя	Значение показателя на конец отчетного периода (по состоянию на 01.01.2019)
1	2	3
1.	Объем произведенной и реализованной промышленной продукции, тысяч рублей	6 314 920
2.	Количество создаваемых рабочих мест, штук	-

По результатам анализа отчета инвестора (Раздел 4. информация о произведенной продукции за отчетный период, Форма 46-ЭЭ, расшифровка к форме 46-ЭЭ пункты 3 и 4 Перечня документов, представленных инвестором) выявлено, что объем производства продукции «электрическая энергия» код продукции в соответствии с ОКПД 2 35.11.10.113 составил 6 085 477,741 тысяч рублей (недостижение планового показателя на 229 442,29 тысяч рублей или 3,6 процентов).

Показатель по созданию рабочих мест в количестве 27 штук достигнут на конец 2017 года (по состоянию на 01.01.2018).

**11)** Согласно подпункту 6 статьи 3 специального инвестиционного контракта инвестор обязуется представлять в Министерство промышленности и науки Свердловской области информацию о сумме фактически перечисленных в бюджет Свердловской области налогов и сумме предоставленных (использованных) налоговых преференций в отношении налога на имущество организаций и налога на прибыль организаций в отчетном периоде, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для исчисления соответствующего налога в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода.

Данная информация предоставлена инвестором письмом от 14.02.2018 № ВТ/01/261, согласно которой за отчетный период 12 месяцев 2018 года сумма начисленного налога на прибыль составила: 643 190 тысяч рублей (в том числе по Блоку 12 ПГУ 425 356 тысяч рублей); сумма начисленного налога на имущество составила: 230 618 тысяч рублей (в том числе по Блоку 12 ПГУ 177 872 тысяч рублей).

Сумма предоставленных налоговых преференций по налогу на прибыль составила: 0 рублей (в том числе по Блоку 12 ПГУ 0 рублей); сумма предоставленных налоговых преференций по налогу на имущество составила: 129 946 тысяч рублей (в том числе по Блоку 12 ПГУ 129 946 тысяч рублей).

Сумма фактических перечислений в бюджет Свердловской области по налогу на прибыль составила: 692 938 тысяч рублей (в том числе по Блоку 12 ПГУ 439 409 тысяч рублей); сумма фактических перечислений в бюджет Свердловской области по налогу на имущество составила: 193 470 тысяч рублей (в том числе по Блоку 12 ПГУ 145 313 тысяч рублей).

**12) Сведения о достижении (полном, частичном) или недостижении инвестором каждого предусмотренного специальным инвестиционным контрактом показателя за отчетный период.**

По результатам рассмотрения отчета о выполнении обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту от 21.06.2017 года № 1-СПИК, предусматривающего создание промышленного производства «Строительство энергоблока ПГУ-420 МВт Верхнетагильская ГРЭС» по 31 декабря 2018 года, установлено:

обязательство инвестора, предусмотренное подпунктом 1 статьи 3 специального инвестиционного контракта по объему вложенных инвестиций, выполнено с перевыполнением на 1,04 процента;

обязательство инвестора, предусмотренное подпунктом 2 статьи 3 специального инвестиционного контракта по осуществлению практических действий по реализации инвестиционного проекта, предусмотренных приложениями № 1, к специальному инвестиционному контракту, выполнено;

обязательство инвестора, предусмотренное подпунктом 2 статьи 3 специального инвестиционного контракта по осуществлению практических действий по реализации инвестиционного проекта, предусмотренных приложениями № 2 и 3 к специальному инвестиционному контракту, выполнено частично ввиду отклонения от плановых показателей по производству промышленной продукции

обязательство инвестора, предусмотренное вторым абзацем подпункта 3 статьи 3 специального инвестиционного контракта по достижению в ходе реализации инвестиционного проекта объема произведенной промышленной и реализованной продукции выполнено ненадлежащим образом. Объем производства промышленной продукции составил 6 085 477,71 тысяч рублей (недостижение планового показателя на 229 442,29 тысяч рублей или 3,6 процентов).

Согласно пункту 3 статьи 6 специального инвестиционного контракта специальный инвестиционный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон либо в одностороннем порядке по решению суда в случае недостижения показателя, предусмотренного вторым абзацем подпункта 3 статьи 3 специального инвестиционного контракта, более чем на 20 процентов.

Приложение № 1  
к заключению  
о выполнении инвестором Акционерное  
общество «Интер РАО – Управление  
электрогенерацией» обязательств, принятых  
им на основании специального  
инвестиционного контракта от 21 июня 2017  
года № 1-СПИК, и частичном достижении  
предусмотренных специальным  
инвестиционным контрактом показателей за  
период с 1 января 2018 года по 31 декабря  
2018 года  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**документов, представленных инвестором**

номер строки	Наименование документа	Количество		Оригинал (копия)
		экземпляр	на листах	
1	2	3	4	5
1	Отчет о выполнении обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту		6	оригинал
2	Доверенность №3/ВтГРЭС от 21.01.2019 г. на Фаустова П.В.		17	копия
3	Доверенность №02-1/ВТГРЭС от 24.01.2019 г. на Бавыкину В.В.		11	копия
4	Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей (Форма № 46-ЭЭ полезный отпуск) за 2018 г.		3	копия
5	Расшифровка к форме № 46-ЭЭ полезный отпуск) по филиалу "Верхнетагильская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" за 2018 г.		1	оригинал
6	Договор № 8-ВЕР/022-0425-17 от 22.11.2017 г. ООО "Гидросеть МСК"		24	копия
7	УПД № Мск00020804 от 28.05.18		1	копия
8	Пл. поручение № 1549 от 29.06.18		1	копия
9	Договор № 8-ВЕР/022-0293-18 от 07.08.2018 г. АО "Электроцентрмонтаж"		59	копия
10	КС-3 № 1 от 31.08.18, КС-2 № 1,2 от 31.08.18		8	копия
11	Пл. поручение № 2453 от 31.10.18		1	копия
12	Договор № 8-ВЕР/022-0286-18 от 17.09.2018 г. АО "Ивэлектроналадка"		35	копия
13	КС-3 № 1 от 31.08.18, КС-2 № 1,2,3,4 от 31.08.18		11	копия
14	Пл. поручение № 2449 от 31.10.18		1	копия

1	2	3	4	5
15	Договор № 8-ВЕР/022-0316-18 от 24.09.2018 г. ООО "АЛЬК-СТРОЙ"		55	копия
16	Д.с. № 1 к договору № 8-ВЕР/022-0316-18 от 24.09.2018 г. ООО "АЛЬК-СТРОЙ"		9	копия
17	КС-3 № 1 от 01.10.18, КС-2 № 1,2 от 01.10.18		9	копия
18	Отчет о расходовании материалов звказчика		1	копия
19	Пл. поручение № 2454 от 31.10.18		1	копия
20	Договор № 8-ВЕР/022-0292-18 от 01.08.2018 г. ООО "Тандем проект"		115	копия
21	КС-3 № 1 от 31.08.18, КС-2 № 1-16 от 31.08.18		89	копия
22	Пл. поручение № 2970 от 31.10.18		1	копия
23	Договор № 8-ВЕР/022-0098-17 от 10.03.2017 ООО "ТД Янтарь Энергокомплект"		64	копия
24	Д.с. № 1 к дог. № 8-ВЕР/022-0098-17 от 10.03.2017 ООО "ТД Янтарь Энергокомплект"		1	копия
25	Д.с. № 2 к дог. № 8-ВЕР/022-0098-17 от 10.03.2017 ООО "ТД Янтарь Энергокомплект"		1	копия
26	Д.с. № 3 к дог. № 8-ВЕР/022-0098-17 от 10.03.2017 ООО "ТД Янтарь Энергокомплект"		5	копия
27	ТОРГ-12		12	копия
28	Платежные поручения		3	копия
29	Договор № 8-ВЕР/022-0274-18 от 31.07.2018 г. ООО "Электроюжмонтаж"		45	копия
30	КС-3 № 1 от 31.08.18, КС-2 № 1 от 31.08.18		15	копия
31	Пл. поручение № 9603 от 11.10.18		1	копия
32	Договор № 8-ВЕР/022-0302-18 от 13.08.2018 г. ООО "Электростройком"		54	копия
33	КС-3 № 1 от 31.08.18, КС-2 № 1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6 от 31.08.18		11	копия
34	Пл. поручение № 9603 от 11.10.18		1	копия
35	Договор № 8-ВЕР/022-0258-18 от 16.07.2018 г. ОАО "Фирма Энергозащита"		85	копия
36	КС-3 № 1 от 31.08.18, КС-2 № 1-10 от 31.08.18		56	копия
37	Пл. поручение № 2452 от 31.10.18		1	копия
38	Договор № 8-ВЕР/022-0311-18 от 27.08.2018 г. ООО "СУ ВТГРЭС"		39	копия
39	КС-3 № 1 от 30.09.18, КС-2 № 1-5 от 30.09.18		23	копия
40	Пл. поручение № 2450 от 31.10.18		1	копия
41	Договор № 8-ВЕР/022-0237-18 от 08.06.2018 г. ООО "ИНТЕГРАЛМИКРО"		40	копия
42	КС-3 № 1 от 30.09.18, КС-2 № 1-5 от 30.09.18		5	копия
43	Пл. поручение № 2452 от 31.10.18		1	копия
44	Договор № 8-ВЕР/022-0251-18 от 21.06.2018 г. ООО "ВЭМ"		34	копия
45	КС-3 № 1 от 31.08.18, КС-2 № 1-35 от 31.08.18		81	копия
46	Пл. поручением» 6314 от 25.09.18		1	копия
47	Договор № 8-ВЕР/022-0246-18 от 24.07.2018 г. ООО "Лидер"		10	копия
48	Д.с. № дог. № 8-ВЕР/022-0246-18 от 24.07.2018 г. ООО "Лидер"		5	копия
49	ТОРГ-12 № 300718-1 от 30.07.18		20	копия

1	2	3	4	5
50	ТОРГ-12 № 150818-1 от 30.07.18		3	копия
51	Пл. поручение №6315 от 25.09.18		1	копия
52	Договор № 8-ВЕР/022-0245-18 от 18.06.2018 г. ООО "Рей, м) 1, о} Гтррой"		16	копия
53	КС-3№ 1 от 30.08.18, КС-2 № 1 от 30.08.18		4	копия
54	Пл. поручение № 7900 от 28.09.18		1	копия
	итого: :		<b>1093</b>	

Приложение № 2  
к заключению о выполнении инвестором  
Акционерное общество «Интер РАО –  
Управление электрогенерацией»  
обязательств, принятых им на основании  
специального инвестиционного контракта  
от 21 июня 2017 года № 1-СПИК, и  
частичном достижении предусмотренных  
специальным инвестиционным контрактом  
показателей за период с 1 января 2018 года  
по 31 декабря 2018 года  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019

Информация о выполнении мероприятий  
инвестиционного проекта за отчетный период.

номе р строк и	Наименование мероприятия	Срок реализации		Краткое описание выполненных работ
		план	факт	
1	2	3	4	5
1	Начало реализации проекта	ноябрь 2012	ноябрь 2012	
2	Согласованы смета и график финансирования проекта (бюджета проекта)	ноябрь 2012	ноябрь 2012	Сформирован бюджет проекта
3	Завершен конкурс по выбору основного оборудования (газовая и паровая турбины)	ноябрь 2012– май 2013	январь 2013	№ 3004/ООК-ПВК от 21.01.2013
4	Организовано финансирование проекта	ноябрь 2012 – июль 2013	июнь 2013	Утверждена ИПРГС 2012-2015 от 18.06.2013
5	Заключен ООО «Интер РАО – Инжиниринг» Агентский договор с АО «Интер РАО – Электрогенерация»	декабрь 2012	декабрь 2012	Договор № 9-24- 000040-00012-12 от 12.12.2012
6	Завершен конкурс по выбору Генерального	май 2013 – сентябрь 2013	сентябрь 2013	№ 3855/ОКП-ПВП от 12.09.2013



1	2	3	4	5
	проектировщика (включая выполнение проектных работ подготовительного этапа).			
7	Заключен договор поставки основного оборудования (газовая и паровая турбины)	сентябрь 2013	сентябрь 2013	Договор № 05030856/2012103 3-0898 от 18.09.2013
8	Заключен договор поставки котла-утилизатора	январь 2014	январь 2014	Договор № 01/ИЭ/14 от 24.01.2014
9	Заключен договор на проектные работы	декабрь 2013	декабрь 2013	Договор Генпроектирования № 44/1-3.55-2013 от 25.12.2013
10	Выполнены проектные и изыскательские работы (ген.проектирование)	декабрь 2013 – январь 2017	февраль 2015	294/4-44 от 20.06.2014-предварительная 51/34-44 от 09.02.2015-окончательная
10.1.	Разработана Проектная документация	июнь 2014	февраль 2015	294/4-44 от 20.06.2014-предварительная 51/34-44 от 09.02.2015-окончательная
10.2.	Разработана рабочая документация (не учитывая авторский надзор)	февраль 2016	ноябрь 2017	РД разработана
11	Передана по акту основному подрядчику площадка строительства	январь 2014	январь 2014	Заведен на площадку строительства основной Подрядчик

1	2	3	4	5
12	Заключены договора поставки вспомогательного оборудования	июнь 2014	июнь 2014	Договор № Д/УЭГ/28/01/3725 от 17.06.2014
13	Получено заключение Главгосэкспертизы по строительству ПГУ	февраль 2015	февраль 2015	1. Заключение №167-15/ГГЭ-9442/02 от 06.02.2015 2. Заключение повторной экспертизы №567-17/ГГЭ-9442/02 от 26.05.2017
14	Получено разрешение на строительство блока	февраль 2015	февраль 2015	Разрешение на строительство №RU 66356000-09 от 19.02.2015
15	Завершена поставка основного оборудования на площадку:	июль 2014 – июнь 2016	июнь 2016	
15.1.	газовая турбина с генератором	октябрь 2014	май 2015	Поставлены газотурбинная установка типа SGT5-4000F “Siemens” Генератор SGen5-1200A N = 305,9 МВт
15.2.	то же вспомогательное оборудование	июнь 2015	июнь 2015	Вспомогательное оборудование ГТУ поставлено
15.3.	паровая турбина с генератором	декабрь 2014	май 2015	Поставлены конденсационная паровая турбина К-130-12,8 ОАО «Силовые машины» Генератор ТЗФП-160-2МУЗ N = 140,3 МВт

1	2	3	4	5
15.4.	то же вспомогательное оборудование	июль 2015	июль 2015	Вспомогательное оборудование ПТУ поставлено
15.5.	котёл-утилизатор	июнь 2016	июнь 2016	Выполнена поставка основного оборудования котла-утилизатора Еп-289/56,3/40-13,3/3,14/0,5-566/568/244 (П-146)
16	Оформлены права на земельные участки объектов внешнего газоснабжения	сентябрь 2015	февраль 2016	<p>Договоры аренды ЗУ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Договор № 55/Ю-2014 от 15.08.2014.</li> <li>2. Договор № 70/Ю-2015 от 21.09.2015.</li> <li>3. Договор № 04/Ю-2016 от 26.02.2016.</li> <li>4. Договор № 72/Ю-2015 от 25.09.2015.</li> <li>5. Договор № 05/Ю-2016 от 26.02.2016</li> </ol> <p>Договор аренды ЛУ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Договор № 50/15-з от 23.07.2015.</li> <li>2. Договор № 3/16-з от 21.01.2016.</li> </ol>
17	Окончен монтаж поверхностей нагрева котла	октябрь 2015	август 2015	Выполнен монтаж поверхностей нагрева. АОС № 92, 214, 217, 229, 235

1	2	3	4	5
18	Фундамент паровой турбины и генератора, доступен и готов к монтажным работам	апрель 2016	октябрь 2015	Выполнен монтаж фундамента ПТ АОС № 5 от 15.10.2015
19	Введен в работу автотрансформатора связи 220/110	ноябрь 2015	декабрь 2015	Акт рабочей комиссии о приемке автотрансформатора связи АДЦТН-250000/220/110/35 после комплексного опробования от 19.12.2015
20	Установлен в проектное положение корпус конденсатора ПТУ	ноябрь 2015	август 2015	Корпус конденсатора установлен в проектное положение АОС № 353
21	Закрыт тепловой контур отделения ПТУ ГК	ноябрь 2015	октябрь 2015	Тепловой контур закрыт Акт закрытия теплового контура 15.10.2015
22	Разработана проектная документация по внешнему газоснабжению	сентябрь 2015	август 2015	№ 306/100-44 от 05.08.2015
23	Пройдена Главгосэкспертиза по внешнему газоснабжению (получено положительное заключение)	февраль 2016	январь 2016	1. Заключение №012-16/ЕГЭ-3663/02 от 25.01.2016 2. Заключение повторной экспертизы №067-17/ГГЭ-3663/02 от 11.05.2017
24	Получено разрешение на строительство объектов	февраль 2016	февраль 2016	Разрешение на строительство

1	2	3	4	5
	внешнего газоснабжения			№66-356-04-2016 от 08.02.2016
25	Завершение СМР по внешнеплощадочной и внутриплощадочной системе газоснабжения	март 2017	март 2017	Акт приемки газопроводов и газоиспользующего оборудования для проведения опробования от 17.03.2017
26	Получение разрешения по подачу газа на ГТУ	март 2017	март 2017	Разрешение Газпромнадзора на подачу газа №2 от 17.03.2017
27	Строительство энергоблока ПГУ:	январь 2014 – апрель 2017	январь 2014 – апрель 2017	
27.1.	Монтаж ГТ завершен (передана в ПНР)	сентябрь 2016	март 2017	Акт №ФТУ-1.1.1 от 13.03.2017 приемки из монтажа в пусковую наладку
27.2.	Монтаж КУ завершен (передан в ПНР)	ноябрь 2016	апрель 2017	Акты №ФТУ-1.2.1-1.2.9 от 18.04.2017 приемки из монтажа в пусковую наладку
27.3.	Монтаж ПТ завершен (передана в ПНР)	январь 2017	апрель 2017	Акты №ФТУ-1.3.1-1.3.26 от 14.04.2017 приемки из монтажа в пусковую наладку
28	Получено разрешения на ввод в эксплуатацию ПГУ 420 (включая внешнее газоснабжение)	апрель 2017	июнь 2017	Разрешение на ввод ПГУ-420 №66-356-02-2017 от 29.05.17 Разрешение на

1	2	3	4	5
				ввод внешнего газоснабжения №66-356-03-2017 от 08.06.17
29	Продлены действующие договора аренды	апрель 2017	февраль 2017	Договор аренды ЗУ № 5/ю-2017 от 28.02.2017, Договор аренды ЛУ № 149/16-з от 21.12.2016
30	Направление заявления на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав объектов недвижимости блока	июль 2017	июнь 2017 – август 2017	Заявление на осуществление государственного кадастрового учета направлено Администрацией ГО Верхний Тагил, заявление на осуществление государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества направлено Обществом
31	Устранение дефектов, замечаний и недоделок (оставшееся к выполнению мероприятие по итогам отчета по состоянию на 31.12.2017 г.)	Декабрь 2018 г.	Декабрь 2018 г.	Выполнение комплекса электромонтажных работ подсистемы сбора данных и передачи сообщений (СМИС), подсистемы сбора данных и передачи сообщений (ССП)); система связи и управления в кризисных

1	2	3	4	5
				ситуациях (СУКС). Устранение иных дефектов, замечаний и недоделок выявленных в ходе эксплуатации