

УТВЕРЖДАЮ

Министр промышленности и науки
Свердловской области

 С.В. Пересторонин
« 11 » 07 2024 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о выполнении публичным акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» обязательств, принятых им на основании специального инвестиционного контракта от 5 декабря 2017 года № 2-СПИК, и достижении предусмотренных специальным инвестиционным контрактом показателей за период с момента заключения специального инвестиционного контракта по 31 декабря 2023 года

- 1) Место составления заключения: город Екатеринбург.
- 2) Дата и номер специального инвестиционного контракта: специальный инвестиционный контракт для отдельных отраслей промышленности Свердловской области от 5 декабря 2017 года № 2-СПИК, дополнительное соглашение от 18 мая 2021 года № 1 к специальному инвестиционному контракту для отдельных отраслей промышленности Свердловской области от 05.12.2017 № 2-СПИК
- 3) Наименование инвестиционного проекта: «Модернизация прокатного комплекса (цех № 16)»;
- 4) Полное наименование инвестора: Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- 5) Полное наименование привлеченного лица (промышленного предприятия) в случае его привлечения – отсутствует.
- 6) Отчетный период, за который составлено заключение: с момента заключения специального инвестиционного контракта по 31 декабря 2023 года;
- 7) Перечень документов, представленных инвестором: Перечень документов, представленных инвестором, приведен в приложении № 1 к настоящему заключению.
- 8) Сведения о соответствии или несоответствии оформления и комплектности документов, представленных инвестором, требованиям Порядка осуществления контроля за выполнением специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 164-ПП.

Представленный инвестором итоговый отчет от 11 марта 2024 года в части оформления и комплектности документов соответствует требованиям Порядка осуществления контроля за выполнением специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 164-ПП (далее – Порядок).

9) Сведения о выполнении (полном, частичном) или невыполнении инвестором каждого обязательства, предусмотренного специальным инвестиционным контрактом в отчетном периоде, в том числе о выполнении мероприятий инвестиционного проекта, объеме вложенных инвестиций, видах произведенных расходов, выпущенной промышленной продукции.

9.1) Информация о выполнении мероприятий инвестиционного проекта за отчетный период.

Согласно подпункту 2 статьи 3 специального инвестиционного контракта Инвестор обязуется осуществлять практические действия по реализации инвестиционного проекта, предусмотренные приложениями № 1, 2, 3 к специальному инвестиционному контракту.

Установлено выполнение по осуществлению практических действий по реализации инвестиционного проекта, предусмотренных приложениями № 1, 2 и 3 к СПИК.

По результатам анализа раздела 2 итогового отчета Инвестора (Информация о выполнении мероприятий инвестиционного проекта за 2023 год), а также приложенных к отчету документов установлено выполнение мероприятий. Перечень выполненных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящему заключению.

9.2) Информация об объеме вложенных инвестиций (понесенных расходах) на реализацию инвестиционного проекта за отчетный период;

Согласно подпункту 1 статьи 3 специального инвестиционного контракта с учетом внесенных изменений Инвестор обязуется вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму 1 224 299 000 (один миллиард двести двадцать четыре миллиона двести девяносто девять тысяч) рублей (без НДС), из них:

расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию оборудования – 1 195 805 тысяч рублей, в том числе: на приобретение, сооружение, изготовление оборудования – 926 061 тысяч рублей; на таможенные пошлины и таможенные сборы – 39 329 тысяч рублей; на строительно-монтажные (в отношении оборудования) и пусконаладочные работы – 230 415 тысяч рублей;

иные расходы на реализацию инвестиционного проекта – 28 494 тысяч рублей;»;

По результатам анализа раздела 3 итогового отчета инвестора (информация о размере вложенных инвестиций (понесенных расходах) на реализацию инвестиционного проекта за отчетный период) выявлено, что за весь период фактически реализации специального инвестиционного контракта вложено инвестиций на сумму – 1 224 699 тыс. рублей без НДС. Отклонение составляет 400 тыс. рублей, или 0,03% связано с переносом сроков выполнения работ по проекту № 16-0392-14 на 2023 год. Мероприятие по данному проекту завершено фактически на 31.12.2023.

10) Сведения о плановых показателях, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, и фактически достигнутых инвестором показателей за отчетный период:

10.1) Согласно подпункту 3 статьи 3 специального инвестиционного контракта с учетом внесенных изменений (дополнительное соглашение

от 18 мая 2021 года № 1 к специальному инвестиционному контракту для отдельных отраслей промышленности Свердловской области от 05.12.2017 № 2-СПИК) Инвестор обязуется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта за отчетный период следующих показателей:

Номер п/п	Наименование показателя	Значение показателя на конец отчетного периода 31.12.2023
1	2	3
1.	Объем произведенной продукции, тысяч рублей	99 213 439
2.	Объем реализованной продукции, тысяч рублей	99 213 439

В соответствии с пунктом 5 итогового отчета инвестора (страница 1861 отчета) объем произведенной продукции в отчетном периоде составил 116 408 564,25 тысяч рублей (перевыполнение – 17 195 125,25 тысяч рублей, или 117%), объем реализованной продукции в отчетном периоде составил 113 508 841,10 тысяч рублей (перевыполнение – 14 295 402,10 тысяч рублей, или 114%).

10.2) Показатель по созданию рабочих мест в количестве 13 штук достигнут на конец 2018 года.

10.3) Согласно дополнительному соглашению № 1 к специальному инвестиционному контракту от 21 июня 2017 года № 2-СПИК объем налогов, планируемых к уплате в течение действия специального инвестиционного контракта: 4 619 992 тысяч рублей.

По результатам анализа итогового отчета инвестора (Раздел 5. Информация о достижении показателей за период действия специального инвестиционного контракта) выявлено, что объем фактически перечисленных налогов составил 6 147 179,86 тысяч рублей, из них федеральных налогов – 1 427 605,53 тысяч рублей; 4 719 574,33 тысяч рублей – региональные налоги; 0 тысяч рублей – местные налоги.

Сумма предоставленных налоговых преференций по налогу на прибыль за период реализации специального инвестиционного контракта составила: 907,631 млн. рублей.

10.4) Согласно дополнительному соглашению № 1 к специальному инвестиционному контракту от 21 июня 2017 года № 2-СПИК показатель «Доля стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к окончанию срока специального инвестиционного контракта (по состоянию на 31.12.2023)»: 1,09%.

По результатам анализа итогового отчета инвестора (Раздел 5. Информация о достижении показателей за период действия специального инвестиционного контракта) выявлено, что данный показатель на 31.12.2023 года составил 0,73%.

Данный показатель введен с целью уменьшения доли импортных составляющих в себестоимости продукции, реализуемой в рамках №2-СПИК от 05.12.2017.

В соответствии с пояснительной запиской к отчету об итогах реализации инвестиционного проекта по специальному инвестиционному контракту,

предусматривающему создание и (или) модернизацию промышленного производства с учетом мероприятий, проводимых за период участия ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в СПИК, удалось снизить долю импортной составляющей на момент завершения СПИК больше планируемого уровня. Для этого были проведены организационно-технические мероприятия, направленные на замену импортных составляющих на отечественные, таких как запчасти к оборудованию, режущий, абразивный инструмент, применяемый в основном производстве, применены технологические разработки по повторному использованию материалов после регенерации.

11) Сведения о достижении (полном, частичном) или недостижении инвестором каждого предусмотренного специальным инвестиционным контрактом показателя за отчетный период.

По результатам рассмотрения итогового отчета о выполнении обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту «Модернизация прокатного комплекса (цех № 16) ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за период с момента заключения специального инвестиционного контракта по 31 декабря 2023 года, установлено:

обязательство инвестора, предусмотренное подпунктом 1 статьи 3 специального инвестиционного контракта и бизнес-планом с учетом внесенных изменений (дополнительное соглашение от 18 мая 2021 года № 1 к специальному инвестиционному контракту для отдельных отраслей промышленности Свердловской области от 05.12.2017 № 2-СПИК), по объему вложенных инвестиций за отчетный период выполнено в полном объеме. Всего фактическое выполнение инвестиций с 2016 по 2023 составило 1 224 699 тыс. рублей без НДС, или 100,03% к установленному значению;

обязательство инвестора, предусмотренное подпунктом 2 статьи 3 специального инвестиционного контракта с учетом внесенных изменений (дополнительное соглашение от 18 мая 2021 года № 1 к специальному инвестиционному контракту для отдельных отраслей промышленности Свердловской области от 05.12.2017 № 2-СПИК) по осуществлению практических действий по реализации инвестиционного проекта, предусмотренных приложениями № 1, 2, 3 к специальному инвестиционному контракту, выполнено;

обязательство инвестора, предусмотренное абзацем вторым статьи 3 специального инвестиционного контракта с учетом внесенных изменений (дополнительное соглашение от 18 мая 2021 года № 1 к специальному инвестиционному контракту для отдельных отраслей промышленности Свердловской области от 05.12.2017 № 2-СПИК) по достижению объема произведенной и реализованной промышленной продукции выполнено. Объем произведенной продукции в отчетном периоде составил 116 408 564,25 тысяч рублей (перевыполнение – 17 195 125,25 тысяч рублей, или 117%), объем реализованной продукции в отчетном периоде составил 113 508 841,10 тысяч рублей (перевыполнение – 14 295 402,10 тысяч рублей, или 114%);

обязательство инвестора, предусмотренное третьим абзацем пункта 3 статьи 3 СПИК по достижению в ходе реализации инвестиционного проекта объема

налогов, предусмотренных к уплате, выполнено. объем фактически перечисленных налогов составил 6 147 179,86 тысяч рублей;

обязательство инвестора, предусмотренное четвертым абзацем пункта 3 статьи 3 СПИК по достижению в ходе реализации инвестиционного проекта количества создаваемых рабочих мест, выполнено;

обязательство инвестора, предусмотренное пятым абзацем пункта 3 статьи 3 СПИК по достижению доли стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к окончанию срока специального инвестиционного контракта выполнено. Доля стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к окончанию срока специального инвестиционного контракта составила 0,73%;

обязательство инвестора, предусмотренное пунктом 4 статьи 3 СПИК по предоставлению отчета об итогах реализации инвестиционного проекта по формам и в сроки, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 164-ПП «Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности Свердловской области», выполнено;

обязательство инвестора, предусмотренное пунктом 5 статьи 3 СПИК, выполнено. Инвестором предоставлялись первичные документы (копии), подтверждающие правильность данных в отчетной документации;

обязательство инвестора, предусмотренное пунктом 6 статьи 3 СПИК, выполнено;

обязательство инвестора, предусмотренное пунктом 7 статьи 3 СПИК, выполнено.

Приложение № 1
к заключению о выполнении
инвестором (публичное акционерное
общество «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА») обязательств, принятых им
на основании специального
инвестиционного контракта, и
достижении предусмотренных
специальным инвестиционным
контрактом показателей за период
с момента заключения специального
инвестиционного контракта
по 31 декабря 2023 года

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представленных инвестором

1. Отчет об итогах реализации инвестиционного проекта по специальному инвестиционному контракту «Модернизация прокатного комплекса (цех №16) ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на 1864 л. в 1 экз.;
2. Документы к Отчету об итогах реализации инвестиционного проекта по специальному инвестиционному контракту на 290 л. в 1 экз.

Приложение № 2

к заключению о выполнении инвестором
(публичное акционерное общество
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА») обязательств, принятых им на основании
специального инвестиционного
контракта, и достижении
предусмотренных специальным
инвестиционным контрактом показателей
за период с момента заключения
специального инвестиционного контракта
по 31 декабря 2023 года

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий инвестиционного проекта за отчетный период

Н о м е р п/ п	Наименование мероприятия	Срок реализации		Краткое описание выполненных работ	Оставшиеся к выполнению работы (при наличии)	Обосновани е изменения сроков, предусмот ренных бизнес- планом
		план	факт			
1	2	3	4	5	6	7
1	16-0423-14 -	31.12.2017	31.12.2017	В соответствии с условиями договора №63/16489	Работы	-
	Приобрести и смонтировать			(Дополнительное соглашение №2 от 31.03.2016) с ООО	выполнены	
	два фрезерных станка. Перенос			"СИТЕК РУС" произведена		
	оборудования			окончательная оплата за станки		
				(авансовые платежи были произведены ранее 2016г.).		
				Проведены СМР и ПНР по станкам; проведены общестроительные работы и		
				запуск станков в эксплуатацию;		
				документация по вводу оборудования оформлена,		
				присвоены инвентарные номера		
				- 00016713 и 00016714.		
2	16-0820-14 –	31.12.2017	31.12.2017	Дополнительно к	Работы	-
	Установки			оборудованию и материалам	выполнены	

	вакуумного крип			приобретенным ранее		
	отжига № 14,15			(2015год), приобретено		
	в отделении			энергетическое		
	тонколистового			оборудование,		
	проката			комплектующие и материалы		
				для завершения СМР и ПНР по		
				установкам вакуумного крип-		
				отжига. Установки запущены в		
				эксплуатацию;		
				документация		
				оформлена. Инвентарные		
				номера - 00020602 и 00020603.		
				В соответствии с условиями		
				договора №05 (Спецификация		
				№128 от 21.11.2016) с ООО		
				"НПФ "Металлургическое		
				машиностроение"приобретены и		
				смонтирован кантователь для		
				длинномерных листов. В 2018г.		
				оформлена документация по		
				корректировке балансовой		
				стоимости инв. номеров -		
				00020602 и 00020603.		
3	16-178-12 -	31.12.2017	31.12.2017	Завершены собственными	Работы	-
	Замена			силами энергомонтажные	выполнены	
	правильной			работы по замене правильной		
	машины в линии			машина (приобретение и ПНР		
	подготовки			произведены ранее - в 2015г.,		
	рулонов SKET			по договору с G+K		
				UMFORMTECHNIK GMBH		
				ГЕРМАНИЯ); оформлена		
				документация по вводу		
				оборудования - по		
				инвентарному № 00016535.		
4	16-188-07 -	31.12.2017	31.12.2017	В соответствии с договором	Работы	-
	Внедрить агрегат			№09/64-07 (	выполнены	
	отжига плит в			Изменение №7 от 18.07.2012) с ф. G+K		

	составе 3-х			UMFORMTECHNIK GMBH		
	электропечей,			(Германия) и договором №МП		
	вспомогательного			17-03-14 (Спецификация №1.1.		
	о оборудования			от 26.09.2014) с ЗАО "НПП		
	и двух			"МАШПРОМ" завершены		
	правильных			работы по вводу 2-й очереди		
	машин			агрегата отжига и правки плит		
				(правильная машина + две нагревательные печи);		
				оформлена документация по		
				вводу оборудования,		
				инвентарные номера -		
				00016841, 00020627, 0020628.		
				В 2018г. дооформлена		
				документация по вводу		
				оборудования, произведено		
				доначисление балансовой		
				стоимости на инв. номера		
				00016841, 00198838, 0800356.		
5	16-0106-13 -	31.12.2018	31.12.2018	Приобретены	Работы	-
	модернизация			комплектующие	выполнены	
	линии стана			и материалы для продолжения		
	"2000" г/п			СМР и ПНР по		
	чистовая клеть			гидронажимному устройству и		
	(второй этап).			системе САРТ в линии стана		
	Приобретение и			2000 г/п чистовая клеть		
	монтаж			(основное оборудование		
	гидронажимного			приобретено ранее 2016 года).		
	устройства и			В 2018г. завершены		
	системы САРТ			электромонтажные работы.		
	(с			Оформлена документация по		
	толщиномерами)			вводу оборудования.		
	.			Доначислена балансовая		
				стоимость инв. № 0008771.		
6	16-0120-13 -	31.12.2018	31.12.2018	Прологонгирован договор	Работы	-
	Приобрести и			№063/79 – 11 от	выполнены	
	смонтировать			30.05.2011г. с		
	машину			TIMESAVERS		
	сплошной			INTERNATIONAL BV (		
				Приложение №20 от 03.08.201г)		

	абразивной			на изготовление, поставку и		
	зачистки			пусконаладку машины		
	высокой			сплошной абразивной зачистки		
	производительно			высокой производительности;		
	сти			в соответствии с графиком		
				выплачены авансы. В 2018г.		
				продлонгированы договоры с		
				подрядчиками для проведения		
				СМР.		
				Работы контрагентами		
				выполнены и оплачены (кроме		
				TIMESAVERS; оплачены		
				частично). Оформлена		
				документация по вводу		
				оборудования - инв.		
				№00016961.		
7	16-0133-16 -	31.12.2018	31.12.2018	В соответствии с договором №60/008 (Приложение №2 от 06.12.2016) с контрагентом АО "Технология воды и металла" приобретены детали для модернизации двух координатных столов установок УГАР; произведены демонтажные работы, монтаж новых деталей оборудования, пусконаладочные работы . В 2018г. завершены СМР, оформлена документация по вводу – инв. № 00015120.	Работы	-
	Модернизация				выполнены	
	установок					
	гидроабразивной					
	резки УГАР №№					
	3, 4					

8	16-0138-16 - Приобрести и смонтировать фрезерный станок	31.12.2018	31.12.2018	Заклучен договор №063/09-16 (Приложение №1 от 06.07.2016) с JOBS SpA на изготовление, поставку и ПНР фрезерного станка; в соответствии с графиком выплачен аванс. Заключены и выполнены договоры на поставку комплектующих и материалов для проведения СМР. Проведены демонтажные работы для освобождения производственной площади, подготовлен фундамент и коммуникации для фрезерного станка . В 2018г. станок получен, оплачен. Завершены СМР и ПНР, оформлена документация по вводу – инв. № 00016892 (станок), инв. №№ 00116806, 00199238, 00199247, 00800482	Работы выполнены	-
9	16-1148-15 - Оснащение участка зачистки припоев вытяжной вентиляцией	31.12.2018	31.12.2018	Заклучены (пролонгированы) договоры на поставку вентиляционного и электромонтажного оборудования. В соответствии с условиями договора №ЕК39/16, Спецификация №9 от 02.08.2017 с АО "СовПлим" Екатеринбургский филиал - получено на склад вентиляционное оборудование. В 2018г. получены и оплачены прочие материалы, собственными силами проведены СМР, оформлена документация по вводу – инв. № 00800437.	Работы выполнены	-
10	16-0545-16 -	31.12.2018	31.12.2018	Заклучен договор с	Работы	-

	Модернизация системы управления установки ультразвукового контроля			ООО Энергоресурс-Инжиниринг" на проведение работ по замене приводов и двигателей. В соответствии с договором №07-У (Приложение №2 от 14.04.2017) произведена оплата проектных работ по модернизации, авансовых платежей по узлам для проведения модернизации установки. В 2018г. работы по модернизации завершены, оборудование находится в опытно-промышленной эксплуатации, документация по вводу оборудования оформлена - присвоен инв. №00015161.	выполнены	
11	16-0629-14 - Оснащение шлифовальных машин Weber системами автоматического контроля и регистрации параметров технологического процесса - 4шт.	31.12.2018	31.12.2018	В соответствии с условиями договора № 1 (Спецификация №1 от 26.08.2014) с ООО НПП "ПРИЗМА" завершено оснащение 2-х машин - инв. номера 00014228 и 00014232. Заключен договор №24788 (Спецификация №1 от 24.07.2017) с ООО НПП "ПРИЗМА" на продолжении работ по оснащению дополнительных 2-х машин; выплачен аванс контрагенту. В 2018г., завершены работы по оснащению дополнительных 2-х машин. Оформлена документация по вводу оборудования - инв. номера 00016070, 00016071.	Работы выполнены	-
12	16-193-07 - Демонтаж линии 5,3 и организация участка замеров толщины и	31.12.2018	31.12.2018	В соответствии с договором №05 (Спецификация №122 от 10.03.2016) с ООО "Научно-производственная	Работы выполнены	-

	неплоскостности			фирма "Металлургическо е машиностроение" приобретенкантователь для доукомплектования участка по контролю толщины и плоскостности проката СКТПП"Призма" (введен в эксплуатацию в 2015г.); заключены (пролонгированы) договоры на поставку материалов и комплектующих для подведения коммуникаций к кантователю. В 2018г. материалы и комплектующие приобретены, проведены СМР, оформлена документация по вводу оборудования, произведено доначисление балансовой стоимости на инв. № 00016442.		
13	16-204-07 -	31.12.201 8	31.12.201 8	На трех единицах оборудования выполнен монтаж кабельных трасс, установлены датчики вибрации. На двух единицах оборудования установлены датчики крутящего момента, проведено опробование работоспособности	Работы	-
	Выполнить				выполнены	
	проектные					
	работы и					
	приобрести					
	систему					
	диагностики					
	технических					
	параметров					
	прокатных					

	станов			системы диагностики. Определен перечень допоставки оборудования (основное оборудование приобретен ранее 2016г. по договору №09/188-07 от 16.01.2008 с ф. SMS group GmbH.) и мероприятий для окончания ПНР. В 2018г. завершены собственными силами СМР по установке датчиков крутящего момента. Закончены шеф - монтажные работы, выполнены пусконаладочные работы по договору № 13/11-16 с SMS group GmbH (Приложение №1 от 30.01.2015). Оформлена документация по вводу оборудования, произведено доначисление балансовой стоимости на инв. номера 00002402, 00002403, 0008771.		
14	16-210-07 -	31.12.2018	31.12.2018	Приобретены комплектующие и материалы; укреплен фундамент и произведен подвод коммуникаций к изотопному толщиномеру (Договор №03/07-2, Приложение №1.146 от 03.06.2016 с ООО "УралСпецСтрой"); произведены ПНР по договору № 09/53-08 (Приложение №1 от 30.06.2008), с ф. MESACON MESSELEKTRONIK GMBH; оформлена документация по вводу оборудования на инвентарный №-00008771.	Работы	
	Проектирование				выполнены	
	и монтаж					
	толщиномер на					
	стан 2000 г/п					
	черновая клеть					
15	16-35-11 -	31.12.2018	31.12.2018	В соответствии с условиями договора №1/14 (Приложение №1-277 от 26.05.2017) с ООО ГК "УралСтройКомплекс"	Работы	-
	Организация				выполнены	
	участка разборки					

	пакетов			проведены общестроительныеработы по демонтажу, подготовке полов, фундаментомпод гильотинные ножницы, кантователь, опорный стол, частично линии разборки пакетов, подводке коммуникаций. Заключен договор на поставку. В 2018г. приняты и оплачены работы по договору №МП 17-06-11 от 18.10.2011 (Спецификация №1\2 от05.07.2012) с ЗАО "НПП "МАШПРОМ" по завершениюпоставок оставшегося оборудования по участку разборки пакетов; завершены работ по фундаменту линии разборки пакетов; отделочныеработы; оформлена документации по вводу оборудования на инвентарный № - 00016960.		
16	16-772-07 -	31.12.2018	31.12.2018	Приобретение дополнительныхматериалов и комплектующих для электромонтажных работ; подвод коммуникаций; проведение общестроительныхработ и подготовка фундаментов; проведение электромонтажных работ по	Работы	-
	Приобретение и				выполнены	
	монтаж					
	правильной					
	машины 10-30					
	мм,					
	сбрасывателя в					
	линию чистовой					
	клетки стана 2000					
	г/п			договору №1/14 от 10.07.2014(Приложение №1-320 от 22.11.2017) с ООО ГК "УралСтройКомплекс". В 2018г. приняты и оплачены работы по договорам №063/51-10 от 20.09.2010 (Приложение №1 от 20.09.2010) с ф.G+K UMFORMTECHNIK GMBH по шефмонтажным работам; №МП 17-04-11 от 18.10.2011 (Дополнительное со №2 от12.10.2017) с ЗАО "НПП "МАШПРОМ" по установке листораскладчика. Оформлениедокументации по		

				вводу		
17	16-0140-17 -	31.12.2018	31.12.2018	Разработана документация на	Работы	-
	Модернизация			комплектующие для	выполнены	
	печи №9 в линии			модернизации печи №9;		
	стана 2000			заключен рамочный договор		
	прогладного			№45 от 05.10.2017		
				(Спецификация №1 от		
				05.10.2017) с ЗАО "НПО		
				"Ахтуба" на поставку роликов.		
				2018г. приняты и оплачены		
				работы контрагентов по		
				комплектующим; проведены		
				собственными силами СМР;		
				оформлена документации по		
				вводу оборудования -		
				доначислена балансовая		
				стоимость по инв. №00020483.		
18	16-0180-17 -	31.12.2018	31.12.2018	Заключен договор №063/79 – 11	Работы	-
	Приобрести и			(Приложение №21 от	выполнены	
	смонтировать			03.08.2017) с ф. TIMESAVERS		
	шлифовальный			INTERNATIONAL BV на		
	станок мод. 81			поставку и ПНР		
	series-1600-W-			шлифовального станка; в		
	ТТ			соответствии с условиями		
	ф."TimeSavers"			договора произведены		
				авансовые платежи		
				Поставщику.		
				В 2018г. оплачен и получен		
				шлифовальный станок,		
				проведены и оплачены СМР и		
				ПНР, оформлена		
				документация		
				по вводу оборудования - инв.		
				номера 00016950, 00198391.		
19	16-0115-17 -	31.12.2018	31.12.2019	Заключены (продлонгированы)	Работы	Выпуще
	Стан холодной			договора № 1 от 15.09.2017,	выполнены	н приказ
	прокатки "2000".			№3327/2010 от 10.06.2010 с		об
	Замена			ЗАО"Автоматизированные		остановке
	электрооборудов			системы и комплексы" на		стана с

	ания стана.			поставку и наладку		декабря
				электрооборудования и систем		2018г. по
				автоматизации, замену		январь 2019г.
				приводов стана 2000 холодной		В 2019г.
				прокатки.		завершены
				В 2018г. заключены договора		строительно-
				на приобретение прочих		монтажные
				комплектующих, материалов,		работы.
				СМР.		Оформлена
						документаци
						я по вводу
						оборудования
						Доначислена
						балансовая
						стоимость на
						инв. 0002405
20	16-0392-14 - Приобрести и смонтировать установку УЗК №7	31.12.201 8	31.12.202 3	Заключен Договор №25052 с ООО "БИА" (Приложение №1от 24.08.2017 г) на изготовление, поставку и пусконаладку установки УЗК.	Работы выполнен ы	Долгое согласование условий первоначальн ой оплаты из- за возможных санкционных рисков со стороны производите ля оборудования
				Оборудование приобретено и доставлено в Корпорацию.		Изменение
				Монтаж установки завершен.		конструкцион ных
				В 2023 году завершены пусконаладочные работы поводу оборудования.		параметров установки УЗК в процессе проектирова ния и согласование параметров с ПАО
				Оформлена документация поводу оборудования - инв. № 00017591		

						«Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Нарушение договорных обязательств со стороны поставщика оборудования Приостановка монтажных и пуско-наладочных работ из-за ситуации с COVID. Доработка оборудования представителями фирмы-изготовителя по требованию заказчика в части программного обеспечения.
--	--	--	--	--	--	--