


УТВЕРЖДАЮ

Министр промышленности и науки
Свердловской области

 С.В. Пересторонин
«14» 04 2023 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о выполнении инвестором (публичным акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА») обязательств, принятых им на основании специального инвестиционного контракта, и достижении предусмотренных специальным инвестиционным контрактом показателей за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

- 1) **Место составления заключения:** город Екатеринбург.
- 2) **Дата и номер специального инвестиционного контракта:** специальный инвестиционный контракт для отдельных отраслей промышленности Свердловской области от 5 декабря 2017 года № 2-СПИК, дополнительное соглашение от 18 мая 2021 года № 1 к специальному инвестиционному контракту для отдельных отраслей промышленности Свердловской области от 05.12.2017 № 2-СПИК
- 3) **Наименование инвестиционного проекта:** «Модернизация прокатного комплекса (цех № 16)»;
- 4) **Полное наименование инвестора:** Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- 5) **Полное наименование привлеченного лица (промышленного предприятия) в случае его привлечения** – отсутствует.
- 6) **Отчетный период, за который составлено заключение:** с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года;
- 7) **Перечень документов, представленных инвестором.**
Перечень документов, представленных инвестором, приведен в приложении № 1 к настоящему заключению.
- 8) **Сведения о соответствии или несоответствии оформлению и комплектности документов, представленных инвестором, требованиям Порядка осуществления контроля за выполнением специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 164-ПП.**

Представленный инвестором отчет от 8 февраля 2022 года в части оформления и комплектности документов соответствовал требованиям Порядка осуществления контроля за выполнением специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 164-ПП (далее – Порядок).

- 9) **Сведения о выполнении (полном, частичном) или невыполнении инвестором каждого обязательства, предусмотренного специальным инвестиционным контрактом в отчетном периоде, в том числе о выполнении**

мероприятий инвестиционного проекта, объеме вложенных инвестиций, видах произведенных расходов, выпущенной промышленной продукции.

9.1) Информация о выполнении мероприятий инвестиционного проекта за отчетный период.

Согласно подпункту 2 статьи 3 специального инвестиционного контракта Инвестор обязуется осуществлять практические действия по реализации инвестиционного проекта, предусмотренные приложениями № 1, 2, 3 к специальному инвестиционному контракту.

По результатам анализа раздела 2 отчета Инвестора (Информация о выполнении мероприятий инвестиционного проекта за 2022 год), а также приложенных к отчету документов установлено частичное выполнение мероприятий за отчетный период. Перечень выполненных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящему заключению.

9.2) Информация об объеме вложенных инвестиций (понесенных расходах) на реализацию инвестиционного проекта за отчетный период;

Согласно подпункту 1 статьи 3 специального инвестиционного контракта с учетом внесенных изменений Инвестор обязуется вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму 1 224 299 000 (один миллиард двести двадцать четыре миллиона двести девяносто девять тысяч) рублей (без НДС), из них:

расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию оборудования – 1 195 805 тысяч рублей, в том числе: на приобретение, сооружение, изготовление оборудования – 926 061 тысяч рублей; на таможенные пошлины и таможенные сборы – 39 329 тысяч рублей; на строительно-монтажные (в отношении оборудования) и пусконаладочные работы – 230 415 тысяч рублей;

иные расходы на реализацию инвестиционного проекта – 28 494 тысяч рублей;»;

По результатам анализа раздела 3 отчета инвестора (информация о размере вложенных инвестиций (понесенных расходах) на реализацию инвестиционного проекта за отчетный период) выявлено, что за отчетный период фактически освоено инвестиций на сумму – 0 рублей без НДС (страницы 2 - 3 отчета). Всего фактическое выполнение инвестиций с 2016 по 2022 составило 1 202 404 тыс. рублей без НДС. Отклонение составляет 21 895 тыс. рублей, или 1,8% связано с переносом сроков выполнения работ по проекту № 16-0392-14 на 2023 год.

В целом по окончанию проекта планируемый объем инвестиций в рамках специального инвестиционного контракта составляет 1 227 948 тысяч рублей (без НДС). Отклонение составит 3649 тысяч рублей.

Сведения о плановых показателях, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, и фактически достигнутых инвестором показателях за отчетный период:

Согласно подпункту 3 статьи 3 специального инвестиционного контракта с учетом внесенных изменений (дополнительное соглашение от 18 мая 2021 года № 1 к специальному инвестиционному контракту для отдельных отраслей промышленности Свердловской области от 05.12.2017 № 2-СПИК) Инвестор обязуется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта за отчетный период следующих показателей:

Номер п/п	Наименование показателя	Значение показателя на конец отчетного периода 31.12.2022
1	2	3
1.	Объем произведенной продукции, тысяч рублей	19 549 780
2.	Объем реализованной продукции, тысяч рублей	19 549 780

В соответствии с пунктом 5 отчета инвестора (страница 311 отчета) объем произведенной продукции в отчетном периоде составил 21 749 018,97 тысяч рублей (перевыполнение – 2 199 238,97 тысяч рублей, или 111,2%), объем реализованной продукции в отчетном периоде составил 20 719 990,98 тысяч рублей (перевыполнение – 1 170 210,98 тысяч рублей, или 106%).

В соответствии с абзацем 4 подпункта 3 статьи 3 специального инвестиционного контракта по состоянию на 31.12.2018 года должно быть создано 13 рабочих мест.

Согласно представленному отчету за период 2017-2018 годов было создано 13 рабочих мест (страница 311 отчета).

10) Согласно подпункту 6 статьи 3 специального инвестиционного контракта инвестор обязуется представлять в Министерство промышленности и науки Свердловской области информацию о сумме фактически перечисленных в бюджет Свердловской области налогов и сумме предоставленных (использованных) налоговых преференций в отношении налога на имущество организаций и налога на прибыль организаций в отчетном периоде, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для исчисления соответствующего налога в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода.

Данная информация предоставлена инвестором письмом от 08.02.2023 № Д2/03443, согласно которой за отчетный период 12 месяцев 2022 года сумма уплаченных налогов в бюджет Свердловской области составила 2451,20 млн рублей, в том числе налог на прибыль – 1424,96 млн рублей, налог на имущество – 88,07 млн рублей, транспортный налог – 1,4 млн рублей, НДС – 936,77 млн рублей; в местный бюджет – 311,22 млн рублей, в том числе земельный налог – 15,4 млн рублей, НДС – 295,82 млн рублей.

Сумма предоставленных налоговых преференций по налогу на прибыль в отчетном периоде составила: 189,263 млн. рублей.

11) Сведения о достижении (полном, частичном) или недостижении инвестором каждого предусмотренного специальным инвестиционным контрактом показателя за отчетный период.

По результатам рассмотрения отчета о выполнении обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту «Модернизация прокатного комплекса (цех № 16) ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, установлено:

обязательство инвестора, предусмотренное подпунктом 1 статьи 3 специального инвестиционного контракта и бизнес-планом с учетом внесенных изменений (дополнительное соглашение от 18 мая 2021 года № 1 к специальному

инвестиционному контракту для отдельных отраслей промышленности Свердловской области от 05.12.2017 № 2-СПИК), по объему вложенных инвестиций за отчетный период не выполнено в полном объеме, отклонение составляет 21,895 млн. рублей, или 1,8%, что связано с переносом сроков выполнения работ по проекту № 16-0392-14 на 2023 год.;

обязательство инвестора, предусмотренное подпунктом 2 статьи 3 специального инвестиционного контракта с учетом внесенных изменений (дополнительное соглашение от 18 мая 2021 года № 1 к специальному инвестиционному контракту для отдельных отраслей промышленности Свердловской области от 05.12.2017 № 2-СПИК) по осуществлению практических действий по реализации инвестиционного проекта, предусмотренных приложениями № 1, 2, 3 к специальному инвестиционному контракту, выполнено. Объем произведенной продукции в отчетном периоде составил 21 749 018,97 тысяч рублей (перевыполнение – 2 199 238,97 тысяч рублей, или 111,2%), объем реализованной продукции в отчетном периоде составил 20 719 990,98 тысяч рублей (перевыполнение – 1 170 210,98 тысяч рублей, или 106%).

Приложение № 1
к заключению о выполнении
инвестором (публичное акционерное
общество «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА») обязательств, принятых им
на основании специального
инвестиционного контракта, и
достижении предусмотренных
специальным инвестиционным
контрактом показателей за период
с 1 января 2022 года по 31 декабря
2022 года

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представленных инвестором

1. Отчет о выполнении инвестором (публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА») обязательств, принятых им на основании специального инвестиционного контракта, и достижении предусмотренных специальным инвестиционным контрактом показателей за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, на 319 л. в 1 экз.;

2. Документы к Отчету о выполнении инвестором (публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА») обязательств, принятых им на основании специального инвестиционного контракта, и достижении предусмотренных специальным инвестиционным контрактом показателей за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, на 35 698 л. в 1 экз.

Приложение № 2
к заключению о выполнении инвестором
(публичное акционерное общество
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА») обязательств, принятых им на основании
специального инвестиционного контракта, и
достижении предусмотренных специальным
инвестиционным контрактом показателей за
период с 1 января 2022 года по 31 декабря
2022 года

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий инвестиционного проекта за отчетный период

номер п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации		Краткое описание выполненных работ	Оставшиеся к выполнению работы (при наличии)	Обоснование изменения сроков, предусмотренных бизнес-планом
		план	факт			
1	2	3	4	5	6	7
	16-0392-14- Приобрести и смонтировать установку УЗК № 7	31.12.2018	в стадии выполнения (перенос на 2023 год)	Заключен договор № 25052 с ООО «БИА» (приложение № 1 от 24.08.2017) на изготовление, поставку и пуско-наладку установки УЗК. Оборудование приобретено и доставлено в Корпорацию.	Пусконаладочные работы; окончательная оплата работ контрагентов; Оформление документации по вводу оборудования	Изменение конструктивных параметров установки УЗК в процессе проектирования и согласования параметров с ПАО «Корпорация ВСМПО- АВИСМА» После проведения опытно- промышленной эксплуатации специалисты ВСМПО выдвинули свои замечания к работе установки. Представители фирмы- изготовителя дорабатывают

				Монтаж установки завершен			оборудование под требования заказчика в части программного обеспечения.
--	--	--	--	------------------------------	--	--	---